

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)



โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่  
อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

## บทนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลเปือยใหญ่ ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ ได้ดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยให้มีการประชุมกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพื้นที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน เพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ และใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ภายนอก จึงได้ทำการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลเปือยใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๖) ซึ่งเป็นการติดตามในห้วงเวลา ๑๒ เดือน และสรุปรายงานผลเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นต่อไป

## ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตัวเอง

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

### ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
<b>ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์	✓	
<b>ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( swot) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินแผนยุทธศาสตร์	✓	

**แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่**

**คำชี้แจง :** แบบที่ ๒ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๖ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๖

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑. ชื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      **องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่**
๒. รายงานผลการดำเนินงาน ระยะ ๑๒ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

**ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน	112	172,233,600	112	172,233,600	112	172,233,600	112	172,233,600	112	172,233,600
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	4	230,000	4	230,000	4	230,000	4	230,000	4	230,000
การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	27	15,305,000	27	15,305,000	27	15,305,000	27	15,305,000	27	15,305,000
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	10	4,280,000	10	4,280,000	10	4,280,000	10	4,280,000	10	4,280,000
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	8	1,000,000	8	1,000,000	8	1,000,000	8	1,000,000	8	1,000,000
ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล	15	1,280,000	15	1,280,000	15	1,280,000	15	1,280,000	15	1,280,000
<b>รวม</b>	<b>176</b>	<b>194,328,600</b>	<b>176</b>	<b>194,328,600</b>	<b>176</b>	<b>194,328,600</b>	<b>176</b>	<b>194,328,600</b>	<b>176</b>	<b>194,328,600</b>

**ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๖**

ผู้บริหารอบต.เปือยใหญ่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๓๘ โครงการ และโอนงบประมาณเพิ่ม จำนวน ๑๕ โครงการ ใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๑ โครงการ รวมจำนวนทั้งหมด ๕๔ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๖,๔๕๕,๗๗๐.- บาท สามารถดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑.	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๓๐๐,๐๐๐ (โอนลด) ๑๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐ ผูกพันอีก ๙๗,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	/			ต.ค.๒๕๖๕ - ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ (สายบ้านหนองบ่อ-คูใหญ่ถึง นานายทอง ดาว บัวลา)	(โอนเพิ่ม) ๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๐	/			๗ ก.ค.- ๕ ก.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	
๓.	โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๕ (สายทางหลวงขก.ถ ๑๖๓-๐๙ เชื่อมต่อถนนทางหลวงชนบท ขก.๓๐๔๑)	(โอนเพิ่ม) ๑๘๕,๐๐๐	-	๑๘๕,๐๐๐			/	-	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ
๔.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ (สายบ้านนายสุรียา ชาวโพธิ์) หมู่ที่ ๕	(โอนเพิ่ม) ๑๙๘,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	/			๗ ก.ค.- ๕ ก.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	
๕.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ (สายบ้านนางอุทุมพร จิตสังวร)	(โอนเพิ่ม) ๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	/			๗ ก.ค.- ๕ ก.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๖.	โครงการ ปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๖ (สายแยกบ้าน นางหนู ขุนวัฒน์ - บ้าน นายไพรัตน์ ยอดสง่า)	(โอนเพิ่ม) ๑๙๒,๐๐๐	๑๘๗,๐๐๐	๕,๐๐๐	/			๗ ก.ค.- ๕ ก.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	
๗.	โครงการ ปรับปรุงถนนลง หินคลุก (สาย เลียบบคลองอีสาน เขียวทั้งสองฝั่ง)	(โอนเพิ่ม) ๓๓๔,๐๐๐	๓๒๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	/			๒ มิ.ย.- ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	
๘.	โครงการ ปรับปรุงถนนลง หินคลุก (สาย เลียบบคลองโสก นกเต็น)	(โอนเพิ่ม) ๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	/			๑๒ พ.ค.- ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	
๙.	โครงการ ปรับปรุงถนนลง หินคลุก (สาย เลียบบคลองโสก วังหิน) หมู่ ๓	(โอนเพิ่ม) ๒๗๑,๐๐๐	๒๖๖,๐๐๐	๕,๐๐๐	/			๒ มิ.ย. - ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	
๑๐	โครงการ ปรับปรุงถนนลง หินคลุก (สาย เลียบบคลองหนอง นาฮี) หมู่ที่ ๕	(โอนเพิ่ม) ๑๖๕,๐๐๐	-	๑๖๕,๐๐๐	/			-	กองช่าง	กั้นเงินผ่าน สภา = ๑๖๕,๐๐๐

๑.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑.	โครงการวางท่อ ระบายน้ำเพื่อ การเกษตรหนอง ผายใหญ่	(โอนเพิ่ม) ๑๔๑,๐๐๐	๑๒๓,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	/			๒ มิ.ย. - ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	
๒.	โครงการก่อสร้าง ฝายน้ำล้น (จุด คลองโสภพิลา)	(โอนเพิ่ม) ๔๔๕,๐๐๐	๔๔๑,๐๐๐	๔,๐๐๐	/			๒ มิ.ย. - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	
๓.	โครงการกำจัด วัชพืชและสิ่งกีด ขวางทางน้ำ (สายลำห้วยโสภ ตาเหล่า)	(โอนเพิ่ม) ๒๘๔,๐๐๐	๒๘๑,๐๐๐	๓,๐๐๐	/			๗ ก.ค. - ๖ ส.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	
๔.	โครงการ ปรับปรุงคลองส่ง น้ำ (หลัง โรงเรียนเปือย ใหญ่ชาติหนอง บ่อ)	(โอนเพิ่ม) ๔๙,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	/			๗ ก.ค. - ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑.	โครงการวางท่อ ระบายน้ำพร้อม บ่อพัก หมู่ที่ ๕	(โอนเพิ่ม) ๑๐๕,๐๐๐	-	๑๐๕,๐๐๐	/			-	กองช่าง	กันเงิน = ๑๐๕,๐๐๐
๒.	โครงการวางท่อ ระบายน้ำพร้อม เทคอนกรีตหลัง ท่อ (ถนนสาย กลางหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๘	๔๓๗,๐๐๐ (ใช้จ่ายเงิน สะสม)	๔๑๗,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/			๒ มิ.ย. - ๑ ส.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	
๓.	โครงการติดตั้ง ไฟฟ้าแสงสว่าง ด้วยระบบ พลังงาน แสงอาทิตย์	๒๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม)	๒๐๐,๐๐๐	๐	/			เม.ย. - พ.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑.	โครงการ ฝึกอบรมกลุ่ม อาชีพ	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐			/	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๑ แผนงานการศึกษา

	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑.	โครงการจัดงาน วันเด็ก	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	/			๑๔ ม.ค. ๒๕๖๖	กอง การศึกษา	
๒.	อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๑๓๓,๗๗๐ <u>โอนเพิ่มอีก</u> ๗๔,๒๐๐	๑๙๖,๒๘๖	๑๑,๖๘๔	/			ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย.๒๕๖๖	กอง การศึกษา	
๓.	อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบล เปือยใหญ่ และ โรงเรียนในเขต พื้นที่การศึกษา	๓๔๐,๐๐๐	๓๐๕,๑๓๐.๔๘	๓๔,๘๖๙.๕๒	/			ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย.๒๕๖๖	กอง การศึกษา	
๔.	อุดหนุนอาหาร กลางวันเด็ก นักเรียนโรงเรียน ในเขตพื้นที่ การศึกษา	๕๙๒,๒๐๐ <u>โอนเพิ่มอีก</u> ๑๑๕,๒๐๐	๖๖๖,๘๘๒	๔๐,๕๑๘	/			ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย.๒๕๖๖	กอง การศึกษา	



๓.๒ แผนงานสาธารณสุข

	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑.	โครงการ ฝึกอบรมเรียนรู้ เพศสัมพันธ์ ป้องกันตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น	๙,๘๐๐	-	๙,๘๐๐			/	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒.	โครงการแพทย์ ฉุกเฉินและ บริหารจัดการ ระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน	๗๕๐,๐๐๐	๖๘๖,๔๒๑.๒๐ ผูกพันอีก ๕๔,๐๐๐	๙,๕๗๘.๘๐	/			ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๓.	อุดหนุน โครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑-๘	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๐	/			๕ ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	

๓.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑.	อุดหนุนโครงการ ขอรับการ สนับสนุน กิจกรรมกาชาด อำเภอโนนศิลา ในการขอรับ บริจาคโลหิต	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐.-	๐	/			๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕	สำนักปลัด	
๒.	อุดหนุนโครงการ ขอรับเงิน อุดหนุนเพื่อ รณรงค์ป้องกัน โรคเอดส์	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			/	-	สำนักปลัด	อำเภอไม่ ขอรับเงิน อุดหนุน
๓.	โครงการจ้าง เหมากรับ-ส่ง นักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับเด็กด้อย โอกาสหรือ ยากจน	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๗,๑๒๙.๐๔	๘๗๐.๙๖	/			ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย.๒๕๖๖	กอง การศึกษา	

๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑.	อุดหนุนโครงการ เพิ่ม ประสิทธิภาพ ผู้นำชุมชนในการ สนับสนุนการ จัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			๙ ส.ค. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	

๓.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑.	โครงการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติด ตำบลเปือย ใหญ่	๑๐๐,๐๐๐ <u>โอนลด</u> ๑๐๐,๐๐๐	-	๐			/	-	กอง การศึกษา	ไม่ได้ ดำเนินการ แต่โอนลดไป รายการอื่น
๒.	โครงการปิดทอง พระเจ้าใหญ่ เพื่อส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณีและ การท่องเที่ยว	๓๐,๐๐๐	๒๙,๖๘๒	๓๑๘	/			๒๔ เม.ย. ๒๕๖๖	กอง การศึกษา	
๓.	โครงการ ฝึกอบรม ผู้สูงอายุเนื่องใน วันผู้สูงอายุและ ประเพณี สงกรานต์	๗๐,๐๐๐	๖๙,๘๑๐	๑๙๐	/			๑๓ เม.ย. ๒๕๖๖	กอง การศึกษา	
๔.	อุดหนุนโครงการ สนับสนุนการจัด งานเทศกาลไหม และประเพณีผูก เสี่ยว	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			๒๑ พ.ย. ๒๕๖๕	กอง การศึกษา	
๕.	อุดหนุนโครงการ ประเพณี เทศกาลว่าวและ บุญกุ่มข้าวโนน ศิลา	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	/			๒๑ พ.ย. ๒๕๖๕	กอง การศึกษา	

๓.๖ แผนงานงบกลาง

	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑.	สมทบกองทุน หลักประกัน สุขภาพตำบล เป็อยใหญ่ (สปสข.)	๖๗,๐๐๐	๖๗,๐๐๐	๐	/			๓๐ มี.ค. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๒.	เงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	๕,๙๕๐,๐๐๐	๕,๕๕๑,๓๐๐	๓๙๘,๗๐๐	/			ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๓.	เงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๗๐๐,๐๐๐	๒,๓๔๖,๐๐๐	๓๕๔,๐๐๐	/			ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๔.	เงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้ป่วย โรคเอดส์	๔๘,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	/			ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัด	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๓.๑ แผนงานเศษและชุมชน

	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑.	จ้างเหมากำจัด ขยะมูลฝอยใน ชุมชน	๕๐,๐๐๐ โอนลด ๒๕,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๔,๐๐๐	/			๘ ก.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	
๒.	ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนหย่อม สวนสาธารณะ ในเขตตำบล เป็อยใหญ่	๘๐,๐๐๐ โอนลด ๘๐,๐๐๐	-	๐			/	-	กองช่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ แต่โอนลดไป รายการอื่น
๓.	โครงการจัดหา ถังขยะหมู่บ้าน (วัสดุงานบ้าน งานครัว)	๑๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่มอีก ๕๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	/			๘ มี.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	

๓.๒ แผนงานการเกษตร

	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑.	โครงการปลูก ต้นไม้เฉลิมพระ เกียรติฯ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	/			๒๔ ส.ค. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๒.	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			/	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑.	ค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้ง	๓๐,๐๐๐ โอนลด ๓๐,๐๐๐	-	๐			/	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ แต่โอนลดไป รายการอื่น
๒.	อุดหนุนโครงการ จัดกิจกรรมในงาน พระราชพิธี รัฐ พิธี และงานพิธี	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	/			๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕	สำนักปลัด	
๓.	อุดหนุนโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการ ช่วยเหลือ ประชาชนของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	/			๒๑ ต.ค. ๒๕๖๕	สำนักปลัด	
๔.	โครงการอบรม เพิ่มประสิทธิภาพ และทัศนศึกษา งานให้แก่ผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น พนักงานส่วน ตำบล พนักงาน จ้าง	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๘,๕๕๐	๑,๔๕๐	/			๑ - ๓ มี.ค. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	

	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๕.	โครงการ เสริมสร้าง ศักยภาพบุคลากร เพื่อการพัฒนา Organization Development (OD)	๑๐๐,๐๐๐ โอนลด ๑๐๐,๐๐๐	-	๐			/	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ

**๖. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล**

**๖.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑.	ตั้งจุดบริการเพื่อ ป้องกันอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปี ใหม่	๕๐๐	๔๕๐	๕๐	/			๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๕	สำนักปลัด	
๒.	ตั้งจุดบริการเพื่อ ป้องกันอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาล สงกรานต์	๕๐๐	๕๐๐	๐	/			๗ เม.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๓.	อุดหนุนโครงการ/ แผนงานป้องกัน และลดอุบัติเหตุ ทางถนนอำเภอ โนนศิลา	๑๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐			/	-	สำนักปลัด	อำเภอ ไม่ขอรับเงิน อุดหนุน

**๖.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑.	อุดหนุนโครงการ/ แผนงานป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด อำเภอ โนนศิลา	๓๐,๐๐๐ โอนเพิ่มอีก ๕๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	/			๒๖ เม.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	

	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒.	อุดหนุนโครงการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			/	-	สำนักปลัด	จังหวัด ไม่ขอรับเงิน อุดหนุน
๓.	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด (To Be Number One)	๑๓,๖๐๐.-	-	๑๓,๖๐๐			/	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ

**บัญชีครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖**  
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	รายการครุภัณฑ์	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑.	เก้าอี้สำนักงาน (ผู้บริหาร)	สำนักปลัด	๑๖,๐๐๐.-	๑๖,๐๐๐.-	๐		/		๔ ตัว
๒.	ตู้เหล็ก ๒ บานเปิด	สำนักปลัด	๑๑,๔๐๐.-	๑๑,๔๐๐.-	๐		/		๒ หลัง
๓.	ตู้เหล็ก ๒ บานเลื่อน	สำนักปลัด	๔,๐๐๐.-	๔,๐๐๐.-	๐		/		๑ หลัง
๔.	โต๊ะพับเอนกประสงค์	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐.-	๒๕,๙๐๐.-	๔,๑๐๐.-		/		๑๐ ตัว
๕.	เก้าอี้สำนักงาน	กองคลัง	๒,๕๐๐.-	๒,๕๐๐.-	๐		/		๑ ตัว
๖.	ตู้เหล็ก ๒ บานเปิด	กองคลัง	๒๒,๘๐๐.-	๒๒,๘๐๐.-	๐		/		๔ หลัง
๗.	โต๊ะทำงาน	กองคลัง	๖,๐๐๐.-	๕,๕๐๐.-	๕๐๐.-		/		๑ ตัว

๒. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	รายการครุภัณฑ์	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑.	รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์	สำนักปลัด	๒,๕๖๓,๐๐๐.-	-	๐			/	โอนลดทั้งจำนวน

๓. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	รายการครุภัณฑ์	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑.	เครื่องคอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก)	กองช่าง	๒๒,๐๐๐.-	๒๒,๐๐๐.-	๐		/		๑ เครื่อง

รายการโอนเพิ่ม

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	รายการครุภัณฑ์	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑.	เต็นท์	สำนักปลัด	๙๖,๐๐๐.-	๙๖,๐๐๐.-	๐		/		๔ หลัง
๒.	ปั้มน้ำ	สำนักปลัด	๑๕,๐๐๐.-	๗,๒๙๐.-	๗,๗๑๐.-		/		๑ ตัว
๓.	ตู้เหล็ก ๒ บานเลื่อน	สำนักปลัด	๔,๐๐๐.-	๔,๐๐๐.-	๐		/		๑ หลัง

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	รายการครุภัณฑ์	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑.	เครื่องคอมพิวเตอร์	กองคลัง	๓๒,๐๐๐.-	๓๒,๐๐๐.-	๐		/		๑ เครื่อง



**สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่**

\*\*\*\*\*

**๑. ผลการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)**

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ ตามแผนการดำเนินงานประจำปีสรุปได้ดังนี้ โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน จำนวน ๕๔ โครงการ

- รายงานสถานะการดำเนินการ รอบ ๑๒ เดือน จำนวน ๕๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
- อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๐
- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๐๗
- ยกเลิก หรือไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๒

**๒. ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน**

องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ ไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งกับประชาชน หรือข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน มีเพียงข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ต้องการให้องค์การบริหารเปือยใหญ่ ดำเนินการแก้ไขให้ เช่น ไฟฟ้าสาธารณะดับ หรือ ถนนทางการเกษตรสัญจรลำบาก เป็นต้น โดยได้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนแล้ว

**๓. ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา**

๓.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานขององค์การบริหารเปือยใหญ่ มีดังนี้

๑. การดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในช่วงไตรมาสที่ ๑-๒ มีบางโครงการหรือครุภัณฑ์บางรายการยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากงบประมาณจากส่วนกลางที่โอนเข้ามายังไม่เพียงพอ
๒. โครงการบางโครงการไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ โดยได้ดำเนินการเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการได้

๓.๒ แนวทางการแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ มีดังนี้

๑. ผู้บริหาร ควรวางแผนงานในการบริหารงานที่ชัดเจน และควรนำโครงการที่มีในแผนฯ มาดำเนินการก่อน เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินงาน
๒. กำหนดให้แต่ละกองงานจัดส่งรายงานการติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถติดตามผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ ตลอดจนเป็นการทบทวนเป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้